



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0398.345-68 | Nº SICONV - | GESTOR Acordo MP/CESP | PROGRAMA Programa de compensação ambiental CESP | AÇÃO / MODALIDADE Coleta seletiva | RECURSO OGU não-PAC |
| PROPONENTE / TOMADOR Município de Santo Anastácio | | | MUNICÍPIO / UF Santo Anastácio / SP | LOCALIDADE / ENDEREÇO Rodovia DEMÉTRIO ANTÔNIO ZACARIAS (2KM+200M) S/N | VALORES CONTRATATADOS (R\$) |
| OBJETO Construção de uma central de triagem de resíduos sólidos e aquisição de equipamentos para o funcionamento da mesma. | | | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Galpão de Coleta Seletiva | REPASSSE 632.391,10 |
| | | | | CONTRAPARTIDA 248.484,76 | INVESTIMENTO 880.875,86 |

Qtde de Medições realizadas
1

Reinício Previsto
dez-18

| Etapa | Meta / Sub-Meta | Descrição | Valores Totais (R\$) | Parcela 1 Executado | Parcela 2 jan-19 | Parcela 3 fev-19 | Parcela 4 mar-19 | Parcela 5 abr-19 | Parcela 6 mai-19 | Parcela 7 jun-19 | Parcela 8 jul-19 |
|-------|-----------------|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | - | 3,20% | 10,31% | 10,32% | 10,31% | 10,32% | 10,31% | 10,32% | 34,91% |
| | | | - | Repasse (R\$) | 22.997,30 | 64.933,65 | 64.933,64 | 64.933,65 | 64.933,64 | 64.933,66 | 219.791,91 |
| | | | - | CP Fin. (R\$) | 5.165,04 | 25.926,81 | 25.926,81 | 25.926,81 | 25.926,80 | 25.926,81 | 87.758,87 |
| | | | - | Outros (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - | Invest. (R\$) | 28.162,34 | 90.860,46 | 90.860,46 | 90.860,46 | 90.860,46 | 90.860,46 | 307.550,78 |
| | | | - | (%) | 3,20% | 13,51% | 23,83% | 34,14% | 44,46% | 54,77% | 100,00% |
| | | | 632.391,10 | Repasse (R\$) | 22.997,30 | 87.930,95 | 152.864,59 | 217.798,24 | 282.731,88 | 347.665,54 | 632.391,10 |
| | | | 248.484,76 | CP Fin. (R\$) | 5.165,04 | 31.091,85 | 57.018,66 | 82.945,47 | 108.872,28 | 134.799,08 | 248.484,76 |
| | | | 0,00 | Outros (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 880.875,86 | Acum. Inv. (R\$) | 28.162,34 | 119.022,80 | 209.883,25 | 300.743,71 | 391.604,16 | 482.464,62 | 880.875,86 |
| 1 | Meta 1. | Construção do galpão de coleta seletiva - EMPRESA 1 | 28.162,34 | Acumulado (%) | 100,00% | | | | | | |
| | | | | Acum. Inv. (R\$) | 28.162,34 | | | | | | |
| 1 | Meta 2. | Construção do galpão de coleta seletiva - EMPRESA 2 | 626.138,61 | Acumulado (%) | 0,00% | 14,16% | 28,32% | 42,47% | 56,63% | 70,79% | 84,95% |
| | | | | Acum. Inv. (R\$) | 88.647,62 | 177.295,23 | 265.942,85 | 354.590,46 | 443.238,08 | 531.885,70 | 626.138,61 |
| 1 | Meta 3. | Equipamentos | 211.085,00 | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Acum. Inv. (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.085,00 |
| 1 | Meta 4. | Estudo Social | 15.489,91 | Acumulado (%) | 0,00% | 14,29% | 28,57% | 42,86% | 57,14% | 71,43% | 85,71% |
| | | | | Acum. Inv. (R\$) | 0,00 | 2.212,84 | 4.425,68 | 6.638,52 | 8.851,36 | 11.064,20 | 15.489,91 |

Local: Santo Anastácio
Data: 30 de janeiro de 2019

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: ROBERTO VOLPE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL